

Byggeriet nærmer sig afslutningen

Hektisk aktivitet overalt

Der er nu hektisk aktivitet overalt i bygningsanlægget. Entreprenøren Dansk Halbyggeri har travlt med at koordinere alle de mange finisharbejder både i den ny tennishal og i de mange rum i klubhuset, hvor der sker fornyelse. Samtidig har kommunen benyttet lejligheden til at forny tagbeklædningen på badmintonhallen og hovedklubhuset. Det har betydet, at der overalt på anlægget, både ude og inde, er mange materialer og midlertidige afdækninger, som gør det vanskeligt at komme frem og tilbage. Men både håndværkere og medlemmer har udvist en stor grad af forståelse og tålmodighed, hvilket alle parter skal have megen ros for.

Vejret har drillet

SIF er heller ikke gået ram forbi af de store regnskyl, som har præget sommeren, og navnlig august måned. Det har givet anledning til store gener i form af skybrudsskader, som følge af vandindtrængen samt mudret og opblødt terræn. Der er gjort mange anstrengelser for at afbøde virkningen af vejrliget, men det har ikke kunnet undgå at påvirke arbejdsrytmen, hvilket har bevirket en tidsforsinkelse i færdiggørelsen af visse arbejder. Dog ikke værre, end at alt vil være klar til den store indvielsesfest fredag den 30. september 2011.

Spændende indretning i den nye restaurant

Ligesom i de øvrige rum er der også for restaurantens vedkommende tænkt nyt. Vores restauratør, indretningsarkitekt og møbelleverandør har udformet interiøret, så det er både fleksibelt, praktisk, og kan opfylde forskellige behov på én gang. Indretningen er derfor udført således, at:

- Den megen trafik ved indgang og bar ikke generer dem, der har sat sig til bords.
- Dem der vil se storskærm kan gøre det, uden at genere dem, der ikke ønsker at se storskærm.
- Når der sidder få i lokalet, føler man ikke, at det er så tomt.
- Når man ønsker at sidde familie/venner, som et "lille" selskab, har man mulighed for det, og omvendt, ønsker man at sidde mange sammen, er der mulighed for det.
- Uro og støj er søgt begrænset mest muligt med lydæmpende loft og afskærmninger.
- Lyset er inddelt i 4 tændinger med dæmpning.
- Der er mulighed for at dække op til et selskab med 120 personer.
- Og udsigten, den er i top.



Interiøret i den nye restaurant



Tennishallen er ved at være klar, dog mangler stregerne.



Den nye tagterrasse nærmer sig også færdiggørelsen

Hovedterminer

Byggestart: December 2010

Byggeslut: September 2011

Indvielse

Fredag den 30. september 2011

Byggebudget

Gentofte Kommune	16,956 mio. kr.
Fondsmidler	<u>2,000mio. kr.</u>
I alt, excl. moms	<u>18,956 mio. kr.</u>

Kommende byggepladsaktiviteter

September 2011:

- Finisharbejder
- Mangelgennemgang
- Aflevering

Opfølgninger og godkendelser

Hovedbestyrelse og haludvalg følger løbende byggeprocessen.

Hovedbestyrelsen træffer alle beslutninger omkring byggeriet.

Indvielsesarrangement

Der er stort indvielsesarrangement fredag den 30. september 2011. Vedrørende programmet se opslag i klubben samt SIF's hjemmeside.

Nyhedsbrev redaktion

Redaktør: Steffen Moe

Se mere:

www.skovser.dk

www.skovserfoto.dk